

Comune di VIDRACCO (Prov. Torino)

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

**N.
216**

del 04.12.2013

OGGETTO:

LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA.

CIG: 5014688B70 CUP: G95F12000150004

APPROVAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL PRIMO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI ESEGUITI A TUTTO IL 16.10.2013 alla Ditta D & G DI DALMASSO L. & GUERRA R. snc (P.Iva 02435160045) con sede in Via Cavour n. 102 - 12011 BORGO SAN DALMAZZO (CN).

L'anno duemilaTREDICI, il giorno QUATTRO, del mese di DICEMBRE, nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Premesso che nel programma dei lavori pubblici di questa Amministrazione è prevista la realizzazione del seguente intervento: **LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA.**

- **Vista** la deliberazione G.C. n. 34 del 02.11.2012 con la quale il dott. Fernando Baglivo _ Segretario Comunale _ veniva nominato responsabile del procedimento unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA;
- **Vista** la deliberazione G.C. n. 33 del 19.10.2012 con la quale si incaricava l'arch. Pier Gianni BROGLIA per l'incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori in oggetto;;
- **Vista** la deliberazione G.C. n. 40 del 29.11.2012 con la quale si approvava il progetto preliminare dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA;
- **Vista** la deliberazione G.C. n. 44 del 05.12.2012 con la quale si approvava il progetto definitivo dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA;
- **Vista** la deliberazione G.C. n. 15 del 13.03.2013 con la quale si approvava il progetto esecutivo dei lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA;
- **Vista** la Determinazione del Responsabile del procedimento unico n. 58 del 20.03.2013 con la quale venivano individuati gli elementi del contratto e i criteri per l'affidamento dei lavori di cui trattasi;
- **Visto** il bando di gara approvato dal responsabile del procedimento unico con determinazione n. 59 del 20.03.2013, con il quale la gara veniva indetta gara:
 - in applicazione del criterio del prezzo più basso;
 - con la procedura aperta;
 - prima seduta per le ore 9,00 del giorno 22.05.2013;
- **Visto** il relativo disciplinare di gara redatto dal responsabile del procedimento unico di cui alla determinazione n. 60 del 20.03.2013;

- **Accertato** che al bando è stata data la pubblicità prescritta dall'art. 122, comma 5, del codice dei contratti;
- **Visto** il verbale di apertura delle buste "A" - documentazione amministrativa e di sorteggio pubblico per la verifica e comprova del possesso dei requisiti prescritti, redatto nella prima seduta di gara del 22.05.2013;
- **Visto** il verbale di apertura delle buste "B" (offerte economiche) e di valutazione della congruità delle offerte - con aggiudicazione provvisoria - redatto nella seconda seduta di gara tenutasi in data 05.06.2013;
- **Vista** la Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 112 del 26.06.2013 con la quale i lavori di REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA - venivano aggiudicati IN VIA DEFINITIVA alla **Ditta D&G di Dalmasso L. e Guerra R. s.n.c.** (P.IVA 02435160045) con sede in Via Cavour n. 102 - BORGO SAN DALMAZZO (CN) - che ha offerto il ribasso del 21,317 (ventuno virgolatrecentodiciassette) e quindi per un importo netto di Euro 58.068,05 (diconsi euro cinquantottomila zero sessantotto/05) + Euro 4.000,00 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) per un importo contrattuale di Euro 62.068,05 (diconsi euro sessantaduemila zero sessantotto/05) al netto dell'IVA;
- **Dato atto** che con contratto in data 07.08.2013, Rep. n. 531 - registrato a Cuornè il 16.08.2013 al N. 2782, Serie IT, è stato affidato alla **Ditta D&G di Dalmasso L. e Guerra R. s.n.c.** (P.IVA 02435160045) con sede in Via Cavour n. 102 - BORGO SAN DALMAZZO (CN) - l'appalto dei lavori di:

REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA - CIG: 5014688B70 - CUP: G95F12000150004

- **Considerato che** per i lavori di cui sopra, il tempo utile di esecuzione è di 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- **Dato atto che**
 - i lavori sono iniziati in data 16.09.2013 come da relativo verbale di consegna lavori, con scadenza del tempo utile prevista per il 14.11.2013;
 - i lavori sono stati sospesi in data 17.09.2013 come da relativo verbale di sospensione lavori N. 1, per la redazione da parte della ditta preposta del Piano di Lavoro per lo smaltimento della sostanza nociva Eternit e successiva autorizzazione da parte degli enti competenti;
 - i lavori sono ripresi in data 27.09.2013 come da relativo verbale di ripresa lavori n. 1;
- **Vista** la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 157 del 25.09.2013 di presa d'atto di subappalto alla ditta SOLERA' S.C. con sede in Via Baldissero n. 21 - 10080 VIDRACCO (To) per i lavori di INSTALLAZIONE MODULI FOTOVOLTAICI;
- **Vista** la Determinazione del Responsabile Unico del Procedimento n. 158 del 25.09.2013 di presa d'atto di subappalto alla ditta TADDEI COPERTURE S.R.L. con sede in Strada del Drosso n. 128/23 per i lavori di RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA;
- **Visti** gli atti relativi al PRIMO stato d'avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il giorno 16.10.2013, redatti dal Direttore dei Lavori dott. arch. Pier Gianni BROGLIA e consegnati a questo ufficio in data 24.10.2013 ns prot. n. 1488 e dai quali si rilevano le seguenti risultanze:

- Ammontare complessivo dei lavori eseguiti (al netto del ribasso d'asta)	Euro	49.872,19
- Certificati di pagamento già emessi		
(al netto dell'Iva e della ritenuta dal 0,5% per infortuni):		
- A dedurre ritenuta dello 0,5% per infortuni	Euro	249,36
Credito dell'impresa risultante al netto dell'IVA	Euro	49.622,83


- **Visto il certificato di pagamento n. 1** emesso in data 16.10.2013 per l'importo di € 49.622,83 al netto dell'IVA al 10%;
- **Vista** la fattura n. 99 del 16.10.2013 presentata dalla Ditta D&G di Dalmasso L. e Guerra R. s.n.c. (P.IVA 02435160045) con sede in Via Cavour n. 102 - BORGO SAN DALMAZZO (CN) relativa al Primo Stato di Avanzamento Lavori e corrispondente al Certificato di Pagamento emesso in data 16.10.2013;
- **Visti** i certificati di regolarità contributiva (DURC) - REGOLARI - della Ditta appaltatrice D&G di Dalmasso L. e Guerra R. s.n.c. e delle ditte subappaltatrici SOLERA' S.C. e TADDEI COPERTURE S.R.L.;
- **Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;
- **Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

- **Visto** il registro di contabilità di cui all'art. 188 del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- **Visto** il "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni;
- **Visto** il "Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti", emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ed in particolare gli articoli 194 e 195;
- **Visto** il "Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici", adottato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e successive modificazioni, per le parti non abrogate;
- **Visto** il capitolato speciale reggente il contratto;
- **Visto** il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

D E T E R M I N A

1
<p>DI APPROVARE il PRIMO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA" _ CIG: 5014688B70 _ CUP: G95F12000150004 _ eseguiti a tutto il 16.10.2013 _ in narrativa, consistente in:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Stato Avanzamento Lavori N. 1 a tutto il 16.10.2013; <p>nonché il relativo concordante certificato di pagamento pari a Euro 49.622,83 OLTRE IVA AL 10%</p>
2.
<p>DI LIQUIDARE alla ditta Ditta D&G di Dalmasso L. e Guerra R. s.n.c. (P.IVA 02435160045) con sede in Via Cavour n. 102 - BORGO SAN DALMAZZO (CN) per lavori di "REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON POTENZA DI 31,68 KWP E RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA" _ CIG: 5014688B70 _ l'importo complessivo di Euro 54.585,11 (di cui Euro 49.622,83 per lavori ed Euro 4.962,28 per Iva al 10%).</p>
3.
<p>DI IMPUTARE LA SPESA derivante dal presente provvedimento e pari a complessivi Euro 54.585,11 al cap. 725 _ Int. 2.12.06.01.</p>
4.
<p>DI INOLTARE la presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al responsabile del servizio finanziario per i conseguenti adempimenti, compresa, se dovuta, entro 60 giorni, la comunicazione, mediante il sistema informativo telematico, all'Osservatorio regionale sui contratti pubblici, in ossequio al comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 4 aprile 2008.</p>

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO UNICO
Segretario Comunale
dott. Fernando BAGLIVO




[Handwritten signature of dott. Fernando Baglivo]

VISTO: Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000.

VIDRACCO 4-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Daniela GLAUDA



[Handwritten signature]

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente determinazione, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Torino.

VIDRACCO 4-12-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
ANTONIO BERNINI



[Handwritten signature]

PUBBLICAZIONE

L'oggetto della presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, viene pubblicato nel sito WEB istituzionale di questo Comune - www.comune.vidracco.to.it - accessibile al pubblico (art. 32 comma 1 della Legge 18.06.2009 n. 69) per quindici giorni consecutivi dal

~~19 DIC. 2013~~

Vidracco, 19 DIC. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
FERNANDO BAGLIVO



[Handwritten signature]